






















































Nr.	Vor.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	August 2025	
								31	02
1		<b>Bauzeitenplan Kita Sien</b>	<b>477 Tage</b>	<b>Die 07.01.25</b>	<b>Mit 04.11.26</b>				
2		<b>Gefahrstoffsanierung</b>	<b>21 Tage</b>	<b>Mon 25.08.25</b>	<b>Mon 22.09.25</b>				
8		<b>EMB + Parkplatz</b>	<b>364 Tage</b>	<b>Die 07.01.25</b>	<b>Fre 29.05.26</b>				
9		<b>Baustelleneinrichtung + allgemein</b>	<b>200 Tage</b>	<b>Die 07.01.25</b>	<b>Mon 13.10.25</b>				
14		<b>Abschnitt 1 Kellerraum + Kellertreppe</b>	<b>55 Tage</b>	<b>Die 21.10.25</b>	<b>Mon 05.01.26</b>				
18		<b>Abschnitt 2 Anbau NORD</b>	<b>61,5 Tage</b>	<b>Die 21.10.25</b>	<b>Mit 14.01.26</b>				
28		<b>Abschnitt 3 neues Treppenhaus</b>	<b>109 Tage</b>	<b>Mit 10.12.25</b>	<b>Mon 11.05.26</b>				
29		<b>Rohbauarbeiten</b>	<b>109 Tage</b>	<b>Mit 10.12.25</b>	<b>Mon 11.05.26</b>				
30	 	Streifenfundamnete	1 Woche	Mit 10.12.25	Die 16.12.25				
31	 	Bodenplatte, Treppenlauf	1 Woche	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26	30			
32		Betonierarbeiten	2 Tage	Mon 02.03.26	Die 03.03.26	31			
33		Maurerarbeiten	2 Wochen	Mit 04.03.26	Die 17.03.26	30EE+1 Woche;32			
34		Abdichtung , Perimeter, Drainage	2 Wochen	Mit 18.03.26	Die 31.03.26	33			
35	 	Baugrube Pelletbunker	4 Tage	Mit 15.04.26	Mon 20.04.26				
36	 	Verfüllen	3 Tage	Don 23.04.26	Mon 27.04.26				
37		Kanalarbeiten Hof	2 Wochen	Die 28.04.26	Mon 11.05.26	36			
38		<b>Abschnitt 4 Parkplätze</b>	<b>152,5 Tage</b>	<b>Don 16.10.25</b>	<b>Mon 18.05.26</b>				
39	 	Erd- und Abbrucharbeiten	3,5 Wochen	Don 16.10.25	Mon 10.11.25				
40	 	Stützwinkel	1 Woche	Mon 16.03.26	Fre 20.03.26				
41		Pflaster	2 Wochen	Die 05.05.26	Mon 18.05.26	36EA+1 Woche			
42		<b>Pflaster</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Don 08.10.26</b>	<b>Mit 28.10.26</b>				
43		Pflasterarbeiten umlaufend	3 Wochen	Don 08.10.26	Mit 28.10.26	183			
44		<b>Lüftungsarbeiten</b>	<b>337 Tage</b>	<b>Don 10.07.25</b>	<b>Fre 23.10.26</b>				
48		<b>Heizung-Sanitär</b>	<b>469 Tage</b>	<b>Die 07.01.25</b>	<b>Fre 23.10.26</b>				
49		Demontearbeiten	2 Wochen	Die 23.09.25	Mon 06.10.25	7			
50	 	Entsorgung Erdtank	1 Tag	Mon 24.03.25	Mon 24.03.25				
51	 	Einbau neuer Pellettank	2 Tage	Die 21.04.26	Mit 22.04.26				
52	 	Demontage und Entsorgung Öltank Keller	2 Tage	Die 25.11.25	Mit 26.11.25	49;7			
53		Rohinstallation Bestandsgebäude Keller Heizung Teil 1	3 Wochen	Die 07.01.25	Mon 27.01.25				
54		Rohinstallation Heizung Teil 2 + Sanitär Keller	2 Wochen	Die 25.08.26	Mon 07.09.26	141			
55		Rohinstallation Anbau NORD	3 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	128;135			
56		Rohinstallation Bestandsgebäude Rest	1 Woche	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	28;107;129;134			
57		Bodenaufbau Keller	1 Woche	Don 23.07.26	Mit 29.07.26	143;128			
58		Bodenaufbau Erdgeschoss	1 Woche	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	125			
59		Fertiginstallation Bestand KG	1 Woche	Don 15.10.26	Mit 21.10.26	157;170			
60		Fertiginstallation Anbau Nord	1 Woche	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	178			
61		Fertiginstallation Rest EG	1 Woche	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	158;159;174			
62		<b>Elektroinstallation</b>	<b>293 Tage</b>	<b>Mon 18.08.25</b>	<b>Mit 30.09.26</b>				
63	 	Freischaltung-Baustellenstrom	1 Tag	Mon 18.08.25	Mon 18.08.25	3AA-1 Woche			
64		Rohinstallation Keller in Trockenbauwand und Decke	3 Wochen	Don 30.07.26	Mit 19.08.26	17;133			
65		Rohinstallation Keller auf Putz	1 Woche	Mit 17.06.26	Mit 24.06.26	144			
66		Rohinstallation Keller in Vorsatzwänden	1 Woche	Die 08.09.26	Mon 14.09.26	54			
67		Rohinstallation Anbau Nord	3 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	128;135			
68		Rohinstallation Treppenhaus	1 Woche	Die 21.07.26	Mon 27.07.26	129;107			
69		Rohinstallation EG Trockenbauwände und Decken	3 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	134;135			
70	 	Rohinstallation EG Schlitzen Rest	1 Woche	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26				
71		Fertigmontage KG	1 Woche	Don 24.09.26	Mit 30.09.26	168			

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	August 31 02	
72		Fertigmontage EG	2 Wochen	Mit 16.09.26	Die 29.09.26	172;176			
73		<b>Blitzschutz</b>	<b>238 Tage</b>	<b>Mon 17.11.25</b>	<b>Mit 14.10.26</b>				
74		Fundamenterder	2 Tage	Mon 17.11.25	Die 18.11.25	23;24			
75		Ringerder	1 Tag	Fre 20.02.26	Fre 20.02.26				
76		Fertigmontage	5 Tage	Don 08.10.26	Mit 14.10.26	179			
77		<b>Zimmerarbeiten</b>	<b>143 Tage</b>	<b>Don 27.11.25</b>	<b>Mon 15.06.26</b>				
78		<b>Holzständerwände</b>	<b>132 Tage</b>	<b>Don 27.11.25</b>	<b>Fre 29.05.26</b>				
79		Aufmass Wände	1 Tag	Don 27.11.25	Don 27.11.25				
80		Werkzeichnungen	97 Tage	Don 27.11.25	Fre 10.04.26				
81		Prüfstatiker	3 Wochen	Mon 13.04.26	Fre 01.05.26	80			
82		Fertigung	3 Wochen	Mon 04.05.26	Fre 22.05.26	81			
83		Aussenwände stellen	3 Tage	Die 26.05.26	Don 28.05.26	82EA+1 Tag			
84		Aufstellen Innenwände	1 Tag	Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	83			
85		<b>Dach Anbau Nord</b>	<b>10 Tage</b>	<b>Fre 29.05.26</b>	<b>Don 11.06.26</b>				
86		Sparrenlage Flachdach	1 Tag	Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	83			
87		Schalung Flachdach	1 Tag	Mon 01.06.26	Mon 01.06.26	86			
88		Sparrenlage Schrägdach	2 Tage	Die 02.06.26	Mit 03.06.26	87			
89		Schalung Schrägdach	2 Tage	Mit 10.06.26	Don 11.06.26	88EA+4 Tage			
90		<b>Dach Treppenhaus</b>	<b>2 Tage</b>	<b>Fre 12.06.26</b>	<b>Mon 15.06.26</b>				
91		Sparrenlage	1 Tag	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26	82;89			
92		Schalung	1 Tag	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26	91			
93		<b>Dachdeckerarbeiten</b>	<b>99 Tage</b>	<b>Mit 27.05.26</b>	<b>Mon 12.10.26</b>				
94		<b>Flachdach Anbau Nord</b>	<b>20 Tage</b>	<b>Mit 27.05.26</b>	<b>Die 23.06.26</b>				
95		Gerüst	2 Tage	Mit 27.05.26	Don 28.05.26	86AA-2 Tage			
96		Abdichtung 1.Lage Flachdach	1 Tag	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26	89			
97		Gefälledämmung Flachdach	3 Tage	Mon 15.06.26	Mit 17.06.26	96			
98		Abdichtung oberste Lage Flachdach	1 Tag	Don 18.06.26	Don 18.06.26	97			
99		Attika	3 Tage	Fre 19.06.26	Die 23.06.26	98			
100		<b>Schrägdach Anbau Nord</b>	<b>17 Tage</b>	<b>Don 28.05.26</b>	<b>Fre 19.06.26</b>				
101		Gerüst	2 Tage	Don 28.05.26	Fre 29.05.26	88AA-3 Tage			
102		Unterspannbahn	1 Tag	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26	89			
103		Eindeckung	1 Woche	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	102			
104		<b>Dach Treppenhaus</b>	<b>10 Tage</b>	<b>Mit 10.06.26</b>	<b>Die 23.06.26</b>				
105		Gerüst	1 Tag	Mit 10.06.26	Mit 10.06.26	91AA-2 Tage			
106		Unterspannbahn	1 Tag	Die 16.06.26	Die 16.06.26	92			
107		Eindeckung	1 Woche	Mit 17.06.26	Die 23.06.26	106			
108		<b>Hauptdach</b>	<b>42,5 Tage</b>	<b>Don 28.05.26</b>	<b>Mon 27.07.26</b>				
109		<b>Ost-Süd+Westdachfläche</b>	<b>32,5 Tage</b>	<b>Don 11.06.26</b>	<b>Mon 27.07.26</b>				
110		Gerüst	1 Woche	Don 11.06.26	Mit 17.06.26	91AA-1 Tag			
111		Abbruch Schiefer + Unterspannbahn + Lattung	2 Wochen	Don 18.06.26	Mit 01.07.26	110;92			
112		Demontage Rinne + neue Rinne	1 Woche	Don 02.07.26	Mit 08.07.26	111;106			
113		Eindeckung	2,5 Wochen	Don 09.07.26	Mon 27.07.26	112			
114		<b>Norddachfläche</b>	<b>30 Tage</b>	<b>Don 28.05.26</b>	<b>Mit 08.07.26</b>				
115		Gerüst	3 Tage	Don 28.05.26	Mon 01.06.26	88AA-3 Tage			
116		Abbruch Schiefer + Unterspannbahn + Lattung	1,5 Wochen	Die 02.06.26	Don 11.06.26	115			
117		Demontage Rinne + neue Rinne	3 Tage	Mon 15.06.26	Mit 17.06.26	102			
118		Eindeckung	1 Woche	Don 02.07.26	Mit 08.07.26	111;117			
119		Anbringung aller Fallrohre	3 Tage	Don 08.10.26	Mon 12.10.26	118;179			
120		Dämmung oberste Geschossdecke	5 Tage	Don 02.07.26	Mit 08.07.26	111			

Projekt: Kita Sien-2026.mpp  
Datum: Mit 22.04.26

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	August 31 02	
121		<b>Fenster-Aussentüren</b>	<b>70 Tage</b>	<b>Mon 27.04.26</b>	<b>Fre 31.07.26</b>				
122		Ausschreibung-Vergabe-Vorlauf	6 Wochen	Mon 27.04.26	Fre 05.06.26				
123		Lieferzeit	6 Wochen	Mon 08.06.26	Fre 17.07.26	122			
124		<b>Bestandsgebäude</b>	<b>10 Tage</b>	<b>Mon 20.07.26</b>	<b>Fre 31.07.26</b>	<b>123</b>			
125		Demontage + Montage Keller	1 Woche	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	123			
126		Demontage + Montage EG	2 Wochen	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	123			
127		<b>Neue Anbauten</b>	<b>3 Tage</b>	<b>Mon 20.07.26</b>	<b>Mit 22.07.26</b>	<b>123</b>			
128		Anbau Nord Montage	3 Tage	Mon 20.07.26	Mit 22.07.26	123			
129		Treppenhaus Montage	1 Tag	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	123			
130		<b>Trockenbauarbeiten</b>	<b>140 Tage</b>	<b>Mon 20.04.26</b>	<b>Fre 30.10.26</b>				
131		Ausschreibung-Vergabe-Vorlauf	6 Wochen	Mon 20.04.26	Fre 29.05.26				
132		Demontage OWA Decke EG	2 Tage	Mon 01.06.26	Die 02.06.26	131			
133		Trennwände Kellergeschoss einseitig beplankt	3 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.07.26	143;125			
134		Trennwände EG Bestandsgebäude einseitig beplankt	1 Woche	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	132;126			
135		Beplankung Trennwände einseitig Anbau Nord	1 Woche	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	126			
136		Fertigstellung Trennwände KG	1 Woche	Die 15.09.26	Mon 21.09.26	64;65;66			
137		Fertigstellung Trennwände EG	2 Wochen	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	69;70			
138		Abhangdecke Keller	1 Woche	Don 15.10.26	Mit 21.10.26	136;170			
139		Abhangdecke Anbau Nord	2 Wochen	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	135;175			
140		Abhangdecke EG	2 Wochen	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	137;171			
141		<b>Innenputzarbeiten</b>	<b>91 Tage</b>	<b>Mon 20.04.26</b>	<b>Mon 24.08.26</b>				
142		Ausschreibung-Vergabe-Vorlauf	6 Wochen	Mon 20.04.26	Fre 29.05.26				
143		Keller CaSi Platten	1 Woche	Mon 01.06.26	Fre 05.06.26	142			
144		Beiputzarbeiten Keller	1,5 Wochen	Mon 08.06.26	Mit 17.06.26	143			
145		Trocknung	4 Wochen	Mit 17.06.26	Mit 15.07.26	144			
146		Beiputzarbeiten EG	1,5 Wochen	Mon 08.06.26	Mit 17.06.26	143			
147		Trocknung	4 Wochen	Mit 17.06.26	Mit 15.07.26	146			
148		neues Treppenhaus	1 Woche	Die 21.07.26	Mon 27.07.26	146;103;129			
149		Trocknung	4 Wochen	Die 28.07.26	Mon 24.08.26	148			
150		<b>Tischlerarbeiten</b>	<b>117 Tage</b>	<b>Don 30.04.26</b>	<b>Fre 09.10.26</b>				
151		Ausschreibung-Vergabe-Vorlauf	6 Wochen	Don 30.04.26	Mit 10.06.26				
152		Demontage Türen EG	1 Tag	Don 11.06.26	Don 11.06.26	151			
153		Montage neue Türen KG	5 Tage	Fre 10.07.26	Don 16.07.26	144;157			
154		Montage neue Türen EG	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26	146;137;158;159			
155		<b>Fliesenarbeiten</b>	<b>101 Tage</b>	<b>Fre 08.05.26</b>	<b>Fre 25.09.26</b>				
156		Ausschreibung-Vergabe-Vorlauf	6 Wochen	Fre 08.05.26	Don 18.06.26				
157		Fliesen Keller	3 Wochen	Fre 19.06.26	Don 09.07.26	156			
158		Fliesen Beh.-WC	2 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	137;56			
159		Fliesen Küche	1 Woche	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	137;56			
160		<b>Bodenbelag</b>	<b>125 Tage</b>	<b>Fre 08.05.26</b>	<b>Don 29.10.26</b>				
161		Ausschreibung-Vergabe-Vorlauf	6 Wochen	Fre 08.05.26	Don 18.06.26				
162		Neu KG	3 Tage	Don 15.10.26	Mon 19.10.26	169;46			
163		Neu EG	4 Tage	Mon 26.10.26	Don 29.10.26	173;47;177			
164		Neu Anbau	1 Tag	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26	173;177			
165		<b>Maler-Tapezierarbeiten</b>	<b>116 Tage</b>	<b>Fre 08.05.26</b>	<b>Fre 16.10.26</b>				
166		Ausschreibung-Vergabe-Vorlauf	6 Wochen	Fre 08.05.26	Don 18.06.26				
167		<b>KG</b>	<b>17 Tage</b>	<b>Die 22.09.26</b>	<b>Mit 14.10.26</b>				
168		Grundierung	2 Tage	Die 22.09.26	Mit 23.09.26	136			
169		Tapezieren	2 Wochen	Don 24.09.26	Mit 07.10.26	168			
170		Streichen	5 Tage	Don 08.10.26	Mit 14.10.26	169;153			
171		<b>EG</b>	<b>25 Tage</b>	<b>Mon 14.09.26</b>	<b>Fre 16.10.26</b>				

Projekt: Kita Sien-2026.mpp  
Datum: Mit 22.04.26

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

