

Erneuerung Belüftung Kläranlage Queichtal

Verbandsgemeindewerke Hauenstein

Projektanfang:		Mo, 6.7.2026	
Anzeigewoche:		1	
		KW 28	KW 29
		KW 30	KW 31
		KW 32	KW 33
		KW 34	KW 35
		KW 36	KW 37
		KW 38	KW 39
		KW 40	KW 41
		KW 42	KW 43
		KW 44	KW 45
		KW 46	KW 47
		KW 48	KW 49
		KW 50	
AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	START	ENDE
Auftragsvergabe		06.07.2026	06.07.2026
Baubegin		06.07.2026	06.07.2026
Erstellen der W+M Planung	AN Los 1 und Los 2	06.07.2026	31.08.2026
Freigabe W+M Planung	OINF	31.08.2026	09.09.2026
Technische Klärung Gebläse	OINF	20.07.2026	20.07.2026
SB-Reaktor 1		24.08.2026	04.12.2026
Entleerung und Reinigung SBR-1	AG	24.08.2026	13.09.2026
Ausbau Technik SBR-1	AN Los 1	14.09.2026	21.09.2026
Ausbau Gebläse SBR-1	AN Los 1	14.09.2026	18.09.2026
Lieferzeit Gebläse	AN Los 1	20.07.2026	09.11.2026
Einbau Gebläse SBR-1	AN Los 1	10.11.2026	15.11.2026
Betonarbeiten SBR-1	AN Los 2	21.09.2026	29.10.2026
Einbau Technik SBR-1	AN Los 1	29.10.2026	20.11.2026
MSR SBR-1	AN Los 1	21.09.2026	27.11.2026
Inbetriebnahme SBR-1		27.11.2026	04.12.2026
		KW 09	KW 10
		KW 11	KW 12
		KW 13	KW 14
		KW 15	KW 16
		KW 17	KW 18
		KW 19	KW 20
		KW 21	KW 22
		KW 23	KW 24
		KW 25	KW 26
		KW 27	KW 28
		KW 29	KW 30
		KW 31	
AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	START	ENDE
SB-Reaktor 2		01.03.2027	25.06.2027
Entleerung und Reinigung SBR-2	AG	01.03.2027	26.03.2027
Ausbau Technik SBR-2	AN Los 1	26.03.2027	09.04.2027
Ausbau Gebläse SBR-2	AN Los 1	26.03.2027	01.04.2027
Einbau Gebläse SBR-2	AN Los 1	01.04.2027	09.04.2027
Betonarbeiten SBR-2	AN Los 2	01.04.2027	14.05.2027
Einbau Technik SBR-2	AN Los 1	14.05.2027	11.06.2027
MSR SBR-2	AN Los 1	01.04.2027	18.06.2027
Inbetriebnahme und Fertigstellung		18.06.2027	25.06.2027