

Nr	Name	Anfang	Ende	Gewerk	Dauer(AT)	◀ 2026		2027 ▶		
						4. Q 2026		1. Q 2027		
						Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027	Feb 2027	März
1	Planung Technik, BMA	Mi, 30.07.25	Fr, 29.05.26	BMA, Beleuchtung	209 Tage					
2	Planung Hochbau, Decken etc.	Do, 18.09.25	Fr, 29.05.26	Trockenbau, Brandschutz, Maler	173 Tage					
3	Vergabe	Mo, 07.09.26	Fr, 25.09.26	Vergabebesitzung	15 Tage					
4	Ausführung									
5	Installieren der Zimmer	Mo, 02.11.26	Fr, 26.02.27	BMA, Zimmerinstallation	83 Tage					
6	Flurdecke BT B + C1 öffnen	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26	Demontage der Paneeldecke	5 Tage					
7	Installation Flur, BMA + E BT B+C1	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26	Montage BMA + Elektro, Flur BT B1+C1	5 Tage					
8	Montage BS-Decke, Flur BT B+C1	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26	Trockenbau Brandschutzdecke, Flur BT B1+C1	5 Tage					
9	Flurdecke BT C2+C3 öffnen	Mo, 23.11.26	Di, 24.11.26	Demontage der Paneeldecke C2+C3	2 Tage					
10	Inst. BMA+E, Flur C2+C3	Mi, 25.11.26	Fr, 04.12.26	BMA, Beleuchtung, Flure C2+C3	8 Tage					
11	Montage BS-Decke, Flur C2+C3	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26	Brandschutzdecke Flure C2+C3	10 Tage					
12	Puffer	Mo, 21.12.26	Mi, 23.12.26		3 Tage					
13	Flurdecke BT D1 öffnen	Mo, 04.01.27	Fr, 08.01.27	Demontage der Paneeldecke	5 Tage					
14	Inst. BMA+E, Flur D1	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27	Montage BMA + Elektro, Flur BT D1	5 Tage					
15	Flurdecke BT E1 öffnen	Mo, 11.01.27	Mi, 13.01.27	Demontage der Paneeldecke E1	3 Tage					
16	Montage BS-Decke, Flur BT D1	Do, 14.01.27	Fr, 22.01.27	Brandschutzdecke D1	7 Tage					
17	Inst. BMA+E, Flur E1	Mo, 18.01.27	Fr, 22.01.27	Montage BMA + Elektro, Flur BT E1	5 Tage					
18	Flurdecke BT E2 öffnen	Mo, 25.01.27	Do, 28.01.27	Demontage der Paneeldecke E2	4 Tage					
19	Montage BS-Decke, Flur E1	Fr, 29.01.27	Fr, 05.02.27	Brandschutzdecke Flure E1	6 Tage					
20	Inst. BMA+E, Flur E2	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27	Montage BMA + Elektro, Flure BT E2	5 Tage					
21	Flurdecke BT F1 öffnen	Mo, 08.02.27	Mi, 10.02.27	Demontage der Paneeldecke F1	3 Tage					
22	Montage BS-Decke, Flure E2	Do, 11.02.27	Fr, 19.02.27	Brandschutzdecke Flure E2	7 Tage					
23	Inst. BMA+E, Flur F1	Do, 11.02.27	Fr, 19.02.27	Montage BMA + Elektro, Flur BT F1	7 Tage					
24	Flurdecke BT G1 öffnen	Mo, 22.02.27	Mi, 24.02.27	Demontage der Paneeldecke BT G	3 Tage					
25	Montage BS-Decke, Flure E2	Do, 25.02.27	Fr, 05.03.27	Brandschutzdecke Flur F1	7 Tage					
26	Inst. BMA+E, Flur G1	Do, 25.02.27	Fr, 05.03.27	Montage BMA + Elektro, Flur BT G1	7 Tage					
27	Montage BS-Decke, Flur BT G1	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27	Brandschutzdecke Flur G1	5 Tage					
28										