

Rahmenterminplan

Umnutzung der Messehalle5B zum Stadtarchiv

Rückbaubeginn TGA	TGA	Mon 10.08.26	Mon 10.08.26
TGA: Elektrotechnik	ELT	Mon 10.08.26	Mon 31.08.26
TGA: Raumluftechnik	RLT	Mon 10.08.26	Mon 31.08.26
Baubeginn Objektplanung	MPA	Die 01.09.26	Die 01.09.26
Trockenbau Wände UK + einseitig beplankt	TRO	Die 01.09.26	Fre 02.10.26
Vorinstallation Wände + Decken ELT	ELT	Mon 07.09.26	Fre 16.10.26
Trockenbau Wände schließen	TRO	Fre 02.10.26	Mon 02.11.26
Boden schleifen	BBL	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26
Vorinstallation Decke RLT	RLT	Mon 09.11.26	Fre 11.12.26
BSK Wände	BSK	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26
UK Odenwald-Decke	TRO	Mon 14.12.26	Fre 22.01.27
Malerarbeiten: Vlies + Anstrich	MAL	Mon 18.01.27	Fre 19.02.27
Einbau OWA-Platten	TRO	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27
Endinstallation ELT	ELT	Mon 22.02.27	Fre 02.04.27
Endinstallation RLT	RLT	Mon 22.02.27	Fre 02.04.27
Abmauern Türen	EMB	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27
Beiputzarbeiten	IPU	Mit 24.02.27	Fre 05.03.27
Boden spachteln + einbauen	BBL	Mon 15.03.27	Fre 16.04.27
Einbau Türen		Mon 19.04.27	Fre 30.04.27
Abnahmen + Mängelbeseitigung		Mon 19.04.27	Fre 07.05.27