

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)								
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese								
Straßenname: Unter der Fürstenwiese								
Sanierungsabschnitt 1 von 14								
Hoch-Schacht: 95800019		Tiefe: 1,94 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton			
Tief-schacht: 95800020		Tiefe: 2,82 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton			
Haltungslänge: 21,10 m		Dim / Mat. / Gef.: 54,68 ‰		DN 300 SB				
Stationierung								
Station	Kode	Pos Uhr	Zustand / Sanierungsleistung	Bemerkung	Arbeiten			
					Vor-	Haupt-	Nach-	
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen		X			
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten		X			
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen		X			
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser			X		
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau			X		
0,00 m	BCA.G.A		Pos: 6; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht					
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang					
0,50 m	BAJ.B		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung					
0,50 m	BAF.C.E		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar					
7,50 m	BAC.B		Pos: 11 - 2; Rohrbruch/Einsturz, Fehlen von Teilen, Länge = 0mm					
7,60 m	BAB.B.B		Pos: 2 - 6; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 0mm					
7,60 m	BBC.C		Pos: 5 - 7; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 0%					
15,50 m	BBA.B		Pos: 4 - 9; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung					
18,70 m	BBA.B		Pos: 5 - 8; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung					
20,50 m	BAF.C.E		Ende (2): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar					
20,60 m	BAJ.B		Ende (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung					
21,10 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Absturz/ Steigeisen verrostet/ Zulauf Absetzgrube mit Gitter					

21,10 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der sanierungsarbeiten								X
21,10 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung								X
Bemerkung:	AR II										
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)									Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9			56068 Koblenz						Tel:	0261 1293581	

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)								
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese								
Straßenname: Unter der Fürstenwiese								
Sanierungsabschnitt 2 von 14								
Hoch-schacht: 95800020		Tiefe: 2,82 m		DN 1000		Mauerwerk/Beton		
Tief-schacht: 95800021		Tiefe: 2,95 m		DN 1000		Mauerwerk/Beton		
Haltungslänge: 10,00 m		Dim / Mat. / Gef.: 33,93 ‰		DN 600 SB				
Stationierung								
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung		Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr				Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen			X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten			X		
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen			X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser				X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau				X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang					
0,50 m	BAF.C.E		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar					
1,60 m	BAJ.B		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung					
2,30 m	BAI.A.D		Pos: 5 - 7; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, gebrochen, an Verbindung					
3,40 m	BAI.A.A		Anfang (3): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung					
10,00 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Absturz					

10,00 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der sanierungsarbeiten									X
10,00 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung									X
Bemerkung:	AR II											
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)										Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9		56068 Koblenz								Tel:	0261 1293581	

12,40 m	BCE.XP		Ursache nicht eindeutig feststellbar									
12,40 m	BAF.C.E		Endknoten, Rohrende, Absturz									
12,40 m			Ende (2): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar									
12,40 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten									X
12,40 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung									X
Bemerkung:	AR II											
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)										Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah		
Bahnhofplatz 9		56068 Koblenz								Tel: 0261 1293581		

			Ursache nicht eindeutig feststellbar										
3,40 m	BAF.D.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar										
3,40 m	BAF.C.E		Anfang (2): Pos: 4 - 8; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar										
7,90 m	BAB.B.A		Anfang (5): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm										
8,70 m	BAF.C.E		Ende (2): Pos: 4 - 8; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar										
8,70 m	BAF.C.E		Anfang (3): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar										
9,30 m	BAB.B.A		Anfang (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm										
11,60 m	BAB.B.A		Ende (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm										
12,50 m	BAB.B.A		Ende (5): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm										
15,40 m	BAB.B.A		Anfang (6): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm										
15,50 m	BAB.B.A		Anfang (7): Pos: 5 - 7; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm										
19,30 m	BAB.B.A		Ende (7): Pos: 5 - 7; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm										
20,40 m	BAB.B.A		Ende (6): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm										
20,40 m	BAB.C.C		Pos: 3 - 8; Rissbildung, klaffender Riss, komplex, Breite = 0mm										
21,50 m	BCA.G.A		Pos: 7; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht										
21,50 m	BCA.G.A		Pos: 4; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht										
21,50 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Absturz										
21,50 m	BAF.C.E		Ende (3): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar										
21,50 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten										X
21,50 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung										X
Bemerkung:	AR II												
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)										Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah			
Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz										Tel: 0261 1293581			

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)							
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese							
Straßenname: Unter der Fürstenwiese							
Sanierungsabschnitt 5 von 14							
Hoch-schacht: 95800026		Tiefe: 3,24 m		DN 1000		Mauerwerk/Beton	
Tief-schacht: 95800027		Tiefe: 2,86 m		DN 1000		Mauerwerk/Beton	
Haltungslänge: 18,80 m		Dim / Mat. / Gef.: 20,75 ‰		DN 600 SB			
Stationierung							
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung	Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr			Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen		X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten		X		
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen		X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser			X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau			X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz				
0,00 m	BCA.G.A		Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht				
0,50 m	BAF.C.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar				
2,40 m	BAI.A.A		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung				
17,30 m	BAI.A.A		Ende (2): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung				
17,30 m	BAB.B.C		Pos: 5 - 10; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 0mm, an Verbindung				
18,30 m	BAF.C.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar				
18,80 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende				
18,80 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der sanierungsarbeiten				X

18,80 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung									X
Bemerkung:	AR II											
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)										Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah		
Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz										Tel: 0261 1293581		

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)								
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese								
Straßenname: Unter der Fürstenwiese								
Sanierungsabschnitt 6 von 14								
Hoch-schacht: 95800027		Tiefe: 2,86 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton			
Tief-schacht: 95800031		Tiefe: 3,11 m		DN 1000				
Haltungslänge: 20,70 m		Dim / Mat. / Gef.: 16,42 ‰		DN 600 SB				
Stationierung								
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung		Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr				Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen			X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten			X		
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen			X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser				X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau				X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz					
0,50 m	BAF.C.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar					
1,40 m	BAI.A.A		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung					
19,40 m	BAI.A.A		Ende (2): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung					
20,30 m	BAF.C.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar					
20,70 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Absturz					

20,70 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten									X
20,70 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung									X
Bemerkung:	AR II											
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)										Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah		
Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz										Tel: 0261 1293581		

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)								
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese								
Straßenname: Unter der Fürstenwiese								
Sanierungsabschnitt 7 von 14								
Hoch-schacht: 95800031		Tiefe: 3,11 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton Mauerwerk/Beton			
Tief-schacht: 95790011		Tiefe: 2,27 m		DN 1000				
Haltungslänge: 40,64 m		Dim / Mat. / Gef.: 16,49 ‰		DN 600 SB				
Stationierung								
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung		Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr				Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen			X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten			X		
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen			X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser				X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau				X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz					
0,50 m	BAF.C.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar					

1,70 m	BAB.B.A		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle									
16,20 m	BBA.B		Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung									
18,20 m	BBA.B		Pos: 6; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung									
19,20 m	BAB.B.A		Anfang (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm									
20,00 m	BAB.B.A		Ende (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm									
26,20 m	BBA.B		Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung									
29,20 m	BBA.B		Pos: 6 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung									
33,90 m	BDA		Allgemeines Foto									
40,10 m	BAF.C.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, teilweise Zuschlagstoffe einragend									
40,60 m	BCA.G.A		Pos: 4; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht									
40,60 m	BCA.G.A		Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht									
40,60 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende									
40,60 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten									X
40,60 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung									X
Bemerkung:	AR II											
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)									Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah			
Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz									Tel: 0261 1293581			

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese		
Straßenname: Unter der Fürstenwiese		
Sanierungsabschnitt 8 von 14		

Hoch-schacht:	95790011	Tiefe:	2,27 m	DN 1000	Mauerwerk/Beton Mauerwerk/Beton			
Tief-schacht:	95790015	Tiefe:	2,57 m	DN 1000				
Haltungslänge:	40,00 m	Dim / Mat. / Gef.:	19,85 ‰	DN 600 SB				
Stationierung								
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung		Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr				Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen			X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten			X		
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen			X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser				X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau				X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz					
0,50 m	BAF.C.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar					
1,50 m	BAB.B.A		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle					
7,20 m	BDA		Allgemeines Foto					
13,50 m	BAB.B.A		Ende (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle					
13,50 m	BAB.B.A		Anfang (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm					
14,40 m	BAB.B.A		Ende (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm					
15,60 m	BAB.B.A		Anfang (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm					
18,50 m	BAB.B.A		Ende (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm					
20,60 m	BAB.B.A		Anfang (5): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle					
22,50 m	BAB.B.A		Ende (5): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle					
22,50 m	BDA		Allgemeines Foto					
24,50 m	BBA.B		Pos: 5 - 6; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung					
26,50 m	BBA.B		Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung					
28,50 m	BBA.A		Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht					
34,60 m	BAB.B.A		Anfang (6): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle					
38,50 m	BAB.B.A		Ende (6): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle					
39,50 m	BAF.C.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, teilweise Zuschlagstoffe einragend					

40,00 m	BCA.G.A		Pos: 4; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht						
40,00 m	BCA.G.A		Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht						
40,00 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende						
40,00 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten						X
40,00 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung						X
Bemerkung:	AR II								
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)							Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz							Tel:	0261 1293581	

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)								
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese								
Straßenname: Unter der Fürstenwiese								
Sanierungsabschnitt 9 von 14								
Hoch-schacht: 95790015		Tiefe: 2,57 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton			
Tief-schacht: 95790016		Tiefe: 1,74 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton			
Haltungslänge: 39,80 m		Dim / Mat. / Gef.: 23,43 ‰		DN 600 SB				
Stationierung								
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung		Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr				Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen			X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten			X		
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen			X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser				X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau				X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz					
0,50 m	BAF.C.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar,					

			Ursache nicht eindeutig feststellbar, Leichte Inkrustation im Sohlenbereich				
3,50 m	BBE.E		Pos: 12 - 2; Andere Hindernisse, Gegenstand in Rohrverbindung eingekeilt, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung, Dichtung				
6,80 m	BDA		Allgemeines Foto				
8,60 m	BDA		Allgemeines Foto				
9,90 m	BCA.D.A		Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm				
19,90 m	BDA		Allgemeines Foto				
31,40 m	BDA		Allgemeines Foto				
39,30 m	BAF.C.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Leichte Inkrustation im Sohlenbereich/ Einragende				
39,80 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende				

39,80 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten								X
39,80 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung								X
Bemerkung:	AR II										

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)									Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9			56068 Koblenz						Tel:	0261 1293581	

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)									
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese									
Straßenname: Unter der Fürstenwiese									
Sanierungsabschnitt 10 von 14									
Hoch-schacht: 95800018		Tiefe: 2,70 m		DN 1000		Mauerwerk/Beton			
Tief-schacht: 95800021		Tiefe: 2,95 m		DN 1000		Mauerwerk/Beton			
Haltungslänge: 32,40 m		Dim / Mat. / Gef.: 22,87 ‰		DN 250 Stz					
Stationierung									
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung			Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr					Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen				X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten				X		

			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen		X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser			X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau			X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Rutsche				
3,40 m	BAJ.B		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung				
4,30 m	BBA.B		Pos: 9 - 10; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%				
8,30 m	BAC.C		Pos: 5 - 7; Rohrbruch/Einsturz, Einsturz, Länge = 0mm				
20,10 m	BCA.D.A		Pos: 3; Anschluss, einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm				
28,50 m	BAB.B.C		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm				
30,80 m	BCE.XP		Pos: 4 - 8; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 0mm				
31,80 m	BAJ.B		Ende (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung				
32,20 m	BCA.G.A		Pos: 12; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht				
32,20 m	BCA.G.A		Pos: 12; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht				
32,20 m	BCA.G.A		Pos: 6; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht				
32,40 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende				
32,40 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten				X
32,40 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung				X
Bemerkung:	AR II						
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)					Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah		
Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz					Tel: 0261 1293581		

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		
Projekt:	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	
Straßenname:	Unter der Fürstenwiese	

Sanierungsabschnitt 11 von 14								
Hoch-schacht: 95800025		Tiefe: 2,91 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton			
Tief-schacht: 95800026		Tiefe: 3,24 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton			
Haltungslänge: 29,80 m		Dim / Mat. / Gef.: 21,72 ‰		DN 250 Stz				
Stationierung								
Station	Kode	Pos	Zustand /		Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr	Sanierungsleistung			Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen			X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten			X		
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen			X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser				X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau				X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz					
0,50 m	BCB.Z		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Punktuelle Reparatur, Inliner					
3,70 m	BAK.Z		Pos: 10 - 2; Schadhafte Innenauskleidung, anderer Schaden, Randablösung der Auskleidung, Querschnittsreduzierung = 0%					
3,70 m	BCB.Z		Ende (1): Pos: 12 - 12; Punktuelle Reparatur, Inliner					
4,20 m	BAJ.B		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung					
6,60 m	BDD.A		Anfang (3): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%					
11,10 m	BAI.A.D		Pos: 12 - 3; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, gebrochen, an Verbindung					
11,30 m	BDD.A		Ende (3): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%					
11,30 m	BCA.A.A		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm					
12,10 m	BCA.E.A		Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm					
18,20 m	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm Im Schacht					
28,50 m	BAB.A.A		Pos: 11 - 1; Rissbildung, Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, Breite = 0mm, an Verbindung					
29,10 m	BAJ.B		Ende (2): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung					
29,70 m	BCA.G.A		Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht					
29,80 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende					
29,80 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der sanierungsarbeiten					X

29,80 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung									X
Bemerkung:	AR II											
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)									Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah			
Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz									Tel: 0261 1293581			

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)								
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese								
Straßenname: Unter der Fürstenwiese								
Sanierungsabschnitt 12 von 14								
Hoch-schacht: 95800030		Tiefe: 2,91 m DN 1000		Mauerwerk/Beton				
Tief-schacht: 95800031		Tiefe: 3,11 m DN 1000		Mauerwerk/Beton				
Haltungslänge: 24,90 m		Dim / Mat. / Gef.: 16,83 ‰ DN 250 Stz						
Stationierung								
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung		Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr				Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen			X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten			X		
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen			X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser				X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau				X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz					
0,00 m	BCA.G.A		Pos: 4 - 5; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht					
0,50 m	BAJ.B		Anfang (3): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung					
2,00 m	BDD.A		Anfang (1): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%					
4,90 m	BDD.A		Ende (1): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%					
4,90 m	BBA.B		Pos: 4; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%					
11,00 m	BDD.A		Anfang (2): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%					
13,40 m	BDD.A		Ende (2): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%					

14,20 m	BCA.A.A		Pos: 2; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm									
23,00 m	BCA.A.A		Pos: 9 - 10; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Muffenversatz im Anschlußrohr									
24,30 m	BAB.B.B		Pos: 8 - 4; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 0mm									
24,40 m	BAJ.B		Ende (3): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung									
24,90 m	BCA.G.A		Pos: 10; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht									
24,90 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende									
24,90 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten									X
24,90 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung									X
Bemerkung:	AR II											
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)										Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz										Tel:	0261 1293581	

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)									
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese									
Straßenname: Unter der Fürstenwiese									
Sanierungsabschnitt 13 von 14									
Hoch-schacht: 95790010		Tiefe: 2,59 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton				
Tief-schacht: 95790011		Tiefe: 2,27 m		DN 1000	Mauerwerk/Beton				
Haltungslänge: 27,00 m		Dim / Mat. / Gef.: 11,00 ‰		DN 250 Stz					
Stationierung									
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung			Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr					Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen				X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten				X		

			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen			X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser				X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau				X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang					
9,30 m	BCA.A.A		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm					
17,30 m	BBA.C		Pos: 2 - 8; Wurzeln, komplexes Wurzelwerk, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung					
26,30 m	BAC.A		Pos: 6 - 8; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 0mm, Scherbe					
27,00 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Absturz					
27,00 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten					X
27,00 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung					X
Bemerkung:	AR II							
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)						Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9		56068 Koblenz				Tel:	0261 1293581	

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)					
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese					
Straßenname: Unter der Fürstenwiese					
Sanierungsabschnitt 14 von 14					
Hoch-schacht:	95790014	Tiefe:	2,64 m	DN 1000	Mauerwerk/Beton
Tief-schacht:	95790015	Tiefe:	2,57 m	DN 1000	Mauerwerk/Beton

Haltungslänge: 29,30 m			Dim / Mat. / Gef.: 18,66 ‰ DN 250 Stz									
Stationierung												
Station	Kode	Pos	Zustand / Sanierungsleistung						Bemerkung	Arbeiten		
		Uhr								Vor-	Haupt-	Nach-
			gesamte Haltung: Vor Sanierung mit Hochdruck reinigen							X		
			gesamte Haltung: Vor Sanierung Wasserhaltung errichten							X		
			gesamte Haltung: Fräsen von Wurzeln, Hindernissen und Muffenversätzen							X		
			gesamte Haltung: Kalibrieren der Rohrdurchmesser								X	
			gesamte Haltung: TV Untersuchung vor Linereinbau								X	
0,00 m	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang									
7,90 m	BCA.A.A		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm									
19,60 m	BCA.A.A		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm									
19,70 m	BDD.A		Anfang (1): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%									
25,90 m	BDD.A		Ende (1): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%, Unterbogen									
29,30 m	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Absturz									
29,30 m			gesamte Haltung: reinigen der Haltung nach Abschluss der sanierungsarbeiten									X
29,30 m			gesamte Haltung: Dokumentation der Sanierungsleistung									X
Bemerkung:	AR II											
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)									Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah			
Bahnhofplatz 9		56068 Koblenz							Tel: 0261 1293581			