# Bauzeitenplan
## PIH | Energetische Modernisierung Bau 2 & 3

**2027**

| Nr. | Leistungen | | März | | | | | | | | | | | | | | | | | | April | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **09. KW** | | | | | **10. KW** | | | | | **11. KW** | | | | | **12. KW** | | | | | **13. KW** | | | | | **14. KW** | | | | | **15. KW** | | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Baubeginn | 08.03.2027* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Osterferien RLP | 22.03. -02.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Aushubarbeiten Sockel | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Gerüstbauarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dachdecker-& Zimmerarbeiten | | | | | | | | | | | a) | | | | | | | | | | | | | | b) | | | | | | | | | | | |
| 04 | WDVS-Arbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Errichtung PV-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | c) | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| X | = | Fixtermin |
| a) | = | Fixtermin Abbruch Dachaufbau kleines Vordach Bau 2, sodass Gerüststellung erfolgen kann |
| b) | = | Fixtermin Abschluss Abbrucharbeiten. Die Abbrucharbeiten sind im Zeitraum der Osterferien (12. & 13. KW) auszuführen, sodass durch diese der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wird (ausgenommen Vordach Bau 2). |
| c) | = | Beginn der Errichtung in Abhängigkeit des Dachdeckergewerks |
| * | = | tatsächlicher Baubeginn erfolgt über den flexiblen Abruf |