260217_Kita_Appenheim_Bauzeitenplan_LPH_5-8

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Planung**	216at	Mo, 02.02.26	Di, 08.12.26
1.1	Ausführungspläne Architektur	25at	Mo, 02.02.26	Fr, 06.03.26
1.2	Ausführungspläne HLS + Elektro	20at	Mo, 02.02.26	Fr, 27.02.26
1.3	Ausführungspläne Statik	20at	Mo, 09.02.26	Fr, 06.03.26
1.4	Massenermittlungen	15at	Mo, 02.03.26	Fr, 20.03.26
1.5	**Sitzungstermine**	190at	Di, 10.03.26	Di, 08.12.26
1.5.1	Bauausschuss	175at	Di, 10.03.26	Di, 17.11.26
1.5.2	Ortsgemeinderat	180at	Di, 24.03.26	Di, 08.12.26
2	**Leistungsverzeichnisse**			
1.6	**Block 1**	50at	Mo, 16.03.26	Fr, 29.05.26
1.6.1	Abbruch- und Rohbauarbeiten	9at	Mo, 16.03.26	Do, 26.03.26
1.6.2	Gerüst	2at	Do, 26.03.26	Fr, 27.03.26
1.6.3	Fenster	6at	Mi, 25.03.26	Mi, 01.04.26
1.6.4	Dachdecker- und Klempner	6at	Mi, 25.03.26	Mi, 01.04.26
1.6.5	HLS	5at	Mo, 23.03.26	Fr, 27.03.26
1.6.6	Elektro	5at	Mo, 23.03.26	Fr, 27.03.26
1.6.7	Versenden	4at	Di, 07.04.26	Fr, 10.04.26
1.6.8	Submission	1at	Mo, 11.05.26	Mo, 11.05.26
1.6.9	Angebotsprüfungen	4at	Di, 12.05.26	Mo, 18.05.26
1.6.10	Wartezeit	7at	Di, 12.05.26	Do, 21.05.26
1.6.11	Vergabevorschläge	2at	Fr, 22.05.26	Di, 26.05.26
1.6.12	Beauftragung	2at	Do, 28.05.26	Fr, 29.05.26
1.7	**Block 2**	47at	Mo, 30.03.26	Mi, 10.06.26
1.7.1	Trockenbau	8at	Mo, 30.03.26	Fr, 10.04.26
1.7.2	Innenputz +Außenputz	7at	Di, 07.04.26	Mi, 15.04.26
1.7.3	Estrich	3at	Mo, 13.04.26	Mi, 15.04.26
1.7.4	Fliesen	3at	Mi, 15.04.26	Fr, 17.04.26
1.7.5	Schreiner	3at	Mo, 13.04.26	Mi, 15.04.26
1.7.6	Versenden	5at	Mo, 20.04.26	Fr, 24.04.26
1.7.7	Submission	1at	Fr, 22.05.26	Fr, 22.05.26
1.7.8	Angebotsprüfungen	4at	Di, 26.05.26	Fr, 29.05.26
1.7.9	Wartezeit	7at	Di, 26.05.26	Mi, 03.06.26
1.7.10	Vergabevorschläge	2at	Fr, 05.06.26	Mo, 08.06.26
1.7.11	Beauftragung	2at	Di, 09.06.26	Mi, 10.06.26
1.8	**Block 3**	43at	Mo, 20.04.26	Di, 23.06.26
1.8.1	Bodenbelag	4at	Mo, 20.04.26	Do, 23.04.26
1.8.2	WC-Trennwände	2at	Di, 21.04.26	Mi, 22.04.26
1.8.3	Außenanlagen	7at	Mo, 20.04.26	Di, 28.04.26
1.8.4	Bauendreinigung	3at	Mo, 27.04.26	Mi, 29.04.26
1.8.5	Versenden	5at	Mo, 04.05.26	Fr, 08.05.26
1.8.6	Submission	1at	Mo, 08.06.26	Mo, 08.06.26
1.8.7	Angebotsprüfungen	4at	Di, 09.06.26	Fr, 12.06.26
1.8.8	Wartezeit	7at	Di, 09.06.26	Mi, 17.06.26
1.8.9	Vergabevorschläge	2at	Do, 18.06.26	Fr, 19.06.26
1.8.10	Beauftragung	2at	Mo, 22.06.26	Di, 23.06.26
3	**Bauausführung Erweiterung**	268at	Mo, 29.06.26	Fr, 16.07.27
3.1	**Abbruch- und Rohbauarbeiten**	54at	Mo, 06.07.26	Do, 17.09.26
3.1.1	Vorbereitungsarbeiten / Baustelleneinrichtung	5at	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26
3.1.2	Abbrucharbeiten	5at	Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26
3.1.3	Erdarbeiten	10at	Mo, 13.07.26	Fr, 24.07.26
3.1.4	Entwässerungsarbeiten	5at	Mo, 27.07.26	Fr, 31.07.26
3.1.5	Verfüllarbeiten	3at	Mo, 03.08.26	Mi, 05.08.26
3.1.6	Bodenplatte	8at	Mo, 03.08.26	Mi, 12.08.26
3.1.7	Mauerarbeiten	12at	Do, 13.08.26	Fr, 28.08.26
3.1.8	Stürze	8at	Do, 27.08.26	Mo, 07.09.26
3.1.9	Decke über EG	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
3.1.10	Ringanker	4at	Mo, 14.09.26	Do, 17.09.26
3.2	**Gerüst**	71at	Mo, 14.09.26	Mo, 21.12.26
3.2.1	Aufbau	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
3.2.2	Abbau	3at	Do, 17.12.26	Mo, 21.12.26
3.3	**Dachdecker- und Klempnerarbeiten**	63at	Mo, 21.09.26	Mi, 16.12.26
3.3.1	Dachabdichtung	20at	Mo, 21.09.26	Fr, 16.10.26
3.3.2	Klempnerarbeiten	3at	Mo, 14.12.26	Mi, 16.12.26
3.3.3	Abdichtung Bodenplatte	5at	Mo, 28.09.26	Fr, 02.10.26
3.3.4	Flüssigabdichtung bodentiefe Elemente	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
3.4	**Fenster**	90at	Mo, 29.06.26	Fr, 30.10.26
3.4.1	Auftragsbestätigung	5at	Mo, 29.06.26	Fr, 03.07.26
3.4.2	Bestellung	5at	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26
3.4.3	Montage	10at	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26
3.4.4	Außenfensterbänke	5at	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26
3.5	**Trockenbau**	73at	Mo, 19.10.26	Fr, 29.01.27
3.5.1	Ständerwände einseitig beplankt	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26
3.5.2	Ständerwände schließen	5at	Di, 17.11.26	Mo, 23.11.26
3.5.3	Abgehängte Decken UK	5at	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27
3.5.4	Abgehängte Decken schließen	10at	Mo, 18.01.27	Fr, 29.01.27
3.6	**HLS**	93at	Mo, 26.10.26	Fr, 05.03.27
3.6.1	Rohinstallation	20at	Mo, 26.10.26	Fr, 20.11.26
3.6.2	Fußbodenheizung	4at	Do, 19.12.26	Di, 15.12.26
3.6.3	Zwischenmontage	68at	Mo, 23.11.26	Fr, 26.02.27
3.6.4	Fertigmontage	5at	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27
3.7	**Elektro**	93at	Mo, 26.10.26	Fr, 05.03.27
3.7.1	Rohinstallation	20at	Mo, 26.10.26	Fr, 20.11.26
3.7.2	Zwischenmontage	68at	Mo, 23.11.26	Fr, 26.02.27
3.7.3	Fertigmontage	5at	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27
3.8	**Innenputz**	11at	Di, 24.11.26	Di, 08.12.26
3.8.1	Vorbereitungen	4at	Di, 24.11.26	Fr, 27.11.26
3.8.2	Innenputz	7at	Mo, 30.11.26	Di, 08.12.26
3.9	**Außenputz**	30at	Mo, 02.11.26	Fr, 11.12.26
3.9.1	Vorbereitungen	3at	Mo, 02.11.26	Mi, 04.11.26
3.9.2	Grundputz	7at	Do, 05.11.26	Fr, 13.11.26
3.9.3	Trocknung	5at	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26
3.9.4	Oberputz	3at	Mo, 23.11.26	Mi, 25.11.26
3.9.5	Trocknung	5at	Do, 26.11.26	Mi, 02.12.26
3.9.6	Malerarbeiten	7at	Do, 03.12.26	Fr, 11.12.26
3.10	**Estrich**	16at	Mi, 09.12.26	Do, 31.12.26
3.10.1	Verlegung Dämmung	1at	Mi, 09.12.26	Mi, 09.12.26
3.10.2	Estrich	1at	Mi, 16.12.26	Mi, 16.12.26
3.10.3	Auf.- und Abheizung	10at	Do, 17.12.26	Do, 31.12.26
3.11	**Fliesen**	15at	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27
3.11.1	Wandfliesen	7at	Mo, 11.01.27	Di, 19.01.27
3.11.2	Bodenfliesen	8at	Mi, 20.01.27	Fr, 29.01.27
3.12	**Schreiner**	53at	Mo, 21.12.26	Fr, 05.03.27
3.12.1	Aufmaß Türen	1at	Mo, 21.12.26	Mo, 21.12.26
3.12.2	Montage Türen	3at	Mi, 03.03.27	Fr, 05.03.27
3.13	**Bodenbelag**	10at	Mi, 17.02.27	Di, 02.03.27
3.13.1	Vorbereitung Estrich	3at	Mi, 17.02.27	Fr, 19.02.27
3.13.2	Verlegung Bodenbealg	7at	Mo, 22.02.27	Di, 02.03.27
3.13.3	Sockelleisten	2at	Mo, 01.03.27	Di, 02.03.27
3.14	**Maler- und Tapezierarbeiten**	20at	Mo, 25.01.27	Fr, 19.02.27
3.14.1	Tapezierarbeiten	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
3.14.2	Malerarbeiten	10at	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27
3.15	**Abnahmen**	13at	Do, 11.03.27	Mi, 31.03.27
3.15.1	Abnahme Gewerke	5at	Do, 11.03.27	Mi, 17.03.27
3.15.2	Restarbeiten	8at	Do, 18.03.27	Mi, 31.03.27
3.16	**Bauendreinigung**	19at	Mo, 08.03.27	Mo, 05.04.27
3.16.1	Grobreinigung	3at	Mo, 08.03.27	Mi, 10.03.27
3.16.2	Feinreinigung	3at	Do, 01.04.27	Mo, 05.04.27
3.17	**Umzug**	5at	Mo, 05.04.27	Fr, 09.04.27
3.18	**Bauabschnitt 2 Bestand**	37at	**Mo, 12.04.27**	**Fr, 04.06.27**
3.19	**Bauabschnitt 3 Bestand**	35at	**Mo, 31.05.27**	**Fr, 16.07.27**