Projektnummer:

Bauzeitenplan KiTa Bergen

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Neubau**			
2	LPH 8 OBJEKTÜBERWACHUNG	312at	Mo, 29.06.26	Do, 16.09.27
3	Kanal,-Entwässerungs-EMB Arbeiten	70at	Mo, 29.06.26	Fr, 02.10.26
4	Flachdachabdichtung, Flachdachbegrünung	30at	Mo, 05.10.26	Fr, 13.11.26
5	PV-Anlage Traggerüst	4at	Di, 03.11.26	Fr, 06.11.26
6	Montage PV-Anlage	5at	Do, 12.11.26	Mi, 18.11.26
7	Fenster- Türanlagen	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
8	Heizung- Lüftung- Sanitär Rohmontage	49at	Mo, 09.11.26	Mo, 18.01.27
9	Elektro Rohmontage	49at	Mo, 09.11.26	Mo, 18.01.27
10	Innenputzarbeiten	15at	Mo, 18.01.27	Fr, 05.02.27
11	Fußbodenheizung	5at	Mo, 15.02.27	Fr, 19.02.27
12	Estricharbeiten	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
13	Trockenbau Wände, Abkofferung einseitig stellen	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
14	Trockenbau, Wände, Abkofferungen schließen	5at	Di, 19.01.27	Mo, 25.01.27
15	Trockenbau, Unterkonstruktion Rasterdecken	15at	Mo, 15.03.27	Di, 06.04.27
16	Trockenbau, einlegen Deckenplatten	5at	Mo, 14.06.27	Fr, 18.06.27
17	Trocknung Estrich	22at	Mo, 01.03.27	Do, 01.04.27
18	Fliesenarbeiten	23at	Fr, 02.04.27	Di, 04.05.27
19	Malerarbeiten	30at	Mi, 05.05.27	Fr, 18.06.27
20	Bodenbelagsarbeiten	18at	Mo, 21.06.27	Mi, 14.07.27
21	WC-Trennwände	5at	Do, 15.07.27	Mi, 21.07.27
22	Innentüren, Zargen	5at	Di, 23.03.27	Mi, 31.03.27
23	Innentüren, Türblätter	2at	Do, 22.07.27	Fr, 23.07.27
24	Außenputzarbeiten Neubau	45at	Di, 04.05.27	Do, 08.07.27
25	Heizung- Lüftung- Sanitär Fertigmontage	20at	Di, 20.07.27	Mo, 16.08.27
26	Elektro Fertigmontage	20at	Di, 20.07.27	Mo, 16.08.27
27	Endreinigung	5at	Mo, 16.08.27	Fr, 20.08.27
28	Einrichtung	5at	Mo, 23.08.27	Fr, 27.08.27
29	Außenanlage	30at	Mo, 01.03.27	Di, 13.04.27
30	Abnahme Behörde	1at	Fr, 13.08.27	Fr, 13.08.27
31	Mängelbeseitigung	15at	Mo, 16.08.27	Fr, 03.09.27
32	Endabnahme-Mängelbeseitigung abgeschlossen	1at	Do, 02.09.27	Do, 02.09.27
33	**Fertigstellungstermin / Übergabe**	1at	Mo, 13.09.27	Mo, 13.09.27
34	**Umbauarbeiten im Bestand 1.BA**	31at	Fr, 26.06.26	Fr, 07.08.26
34.1	Ausräumen der Räume mit KMF belasteten Decken	2at	Fr, 26.06.26	Mo, 29.06.26
34.2	Demontage der Elektroinstallation an den Decken	1at	Mo, 29.06.26	Mo, 29.06.26
34.3	KMF Sanierung, ABBRUCH	4at	Mo, 29.06.26	Do, 02.07.26
34.4	KMF Sanierung, Freimessung	1at	Fr, 10.07.26	Fr, 10.07.26
34.5	Trockenbau, Montage Rasterdecken und Dämmung	15at	Mo, 13.07.26	Fr, 31.07.26
34.6	Küchendemontage und Montage	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26
34.7	Wasserleitung für Küche	2at	Di, 21.07.26	Mi, 22.07.26
34.8	Reinigung	2at	Mo, 03.08.26	Di, 04.08.26
34.9	Einräumen, Möbel usw.	2at	Do, 06.08.26	Fr, 07.08.26
34.10	Abbruch für Alutüren und Fenster	3at	Mo, 06.07.26	Mi, 08.07.26
34.11	Fensterbau inkl Raffstoreanlagen	5at	Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26
34.12	Alutüren Montage	3at	Mo, 27.07.26	Mi, 29.07.26
35	**Umbauarbeiten im Bestand 2. BA**	40at	Mo, 14.06.27	Fr, 06.08.27
35.1	Abholung Mietcontainer	1at	Mo, 14.06.27	Mo, 14.06.27
35.2	Ausräumen der Räume	2at	Fr, 25.06.27	Mo, 28.06.27
35.3	Abbrucharbeiten	5at	Mo, 28.06.27	Fr, 02.07.27
35.4	Öffnen/ergänzen der Decken- und -Wände für TGA	3at	Di, 29.06.27	Do, 01.07.27
35.5	Mauerarbeiten	3at	Mi, 30.06.27	Fr, 02.07.27
35.6	TGA	25at	Mo, 28.06.27	Fr, 30.07.27
35.7	Innenputzarbeiten	5at	Mi, 07.07.27	Di, 13.07.27
35.8	Trockenbau, Wände- u. Abkofferung schließen	5at	Mo, 19.07.27	Fr, 23.07.27
35.9	Bodenbelagsarbeiten	3at	Mi, 21.07.27	Fr, 23.07.27
35.10	Fliesenarbeiten	5at	Mo, 26.07.27	Fr, 30.07.27
35.11	Malerarbeiten	5at	Mo, 02.08.27	Fr, 06.08.27
35.12	WC-Trennwandanlage	1at	Do, 05.08.27	Do, 05.08.27
35.13	Montage Innentüren	1at	Mo, 02.08.27	Mo, 02.08.27
35.14	Einräumen, Möbel usw.	1at	Fr, 06.08.27	Fr, 06.08.27
36	**Energetische Sanierung Altbau**	35at	Mo, 28.06.27	Fr, 13.08.27
36.1	Wärmedämmverbundsystem Altbau	35at	Mo, 28.06.27	Fr, 13.08.27

