Andienung der Baustelle über den Aufzug, Lagermöglichkeiten in der Fläche mit Abständen zu Wand- und Stützenflächen und Wahrung der Zugänglichkeit der Rauchmelder in den entsprechenden Feldern (meist mittig).

Baustellenzugang

Bauzaun (Baustellensicherung)

Lagerfläche

Zugänglichkeit der Rauchmelder ist zu gewährleisten

Lagerfläche

Zugänglichkeit der Rauchmelder ist zu gewährleisten

07.F FOYER

AUFZUG
F=15,06 m²
U=15,58 m

T6
F=15,75 m²
U=16,32 m

ABSAUGTISCH

04.Q QUARANTÄNE

ENTRAUCHUNG
RWA
F=6,67 m²
U=10,36 m

T7
F=15,78 m²
U=16,34 m

ENTRAUCHUNG
RWA
F=6,67 m²
U=10,36 m

06.F FLUR (AUFZUG)

05.S SCHLEUSE

03.B BESUCHER/EINSICHTNAHME

01.A ARCHIV 01

02.A ARCHIV 02

08.V LAGER/VMR 1

KEINE NUTZUNG

09.V LAGER/VMR 2

10.V LAGER/VMR 3

12.V FREIFLÄCHE
F= 192,29 m²
U= 63,18 m
VORBEHALT AUFGRUND
MAX. FLÄCHENLAST q_k=200 kg/m²

T8

13.V FREIFLÄCHE
F= 199,99 m²
U= 64,40 m
VORBEHALT AUFGRUND
MAX. FLÄCHENLAST q_k=200 kg/m²

KEINE NUTZUNG

11.F FLUR (TECHNIK)
F= 245,54 m²
U= 112,82 m

KÄLTEZENTRALE
F= 61,24 m²

LAGER
F= 14,85 m²

LÜFTUNGSZENTRALE
F= 54,81 m²

HEIZUNGSZENTRALE
F= 74,05 m²

FLUR
F= 5,36 m²

T9
F= 31,12 m²

MITTELSP. ANLAGE
F= 33,12 m²

TRAFO
F= 7,89 m²

TRAFO
F= 7,89 m²

TRAFO
F= 7,76 m²

Falzohr Bestand beachten

UZ 82 CM

F90

BRH 2,21m



GRUNDRISS 2.UG M1:1000

2.UG	ARCHIV 01	2.UG	BESUCHER/ EINSICHTNAHME
OK FB ±0.00	F: 622,16 m² U: 112,10 m LRH. 3,25 m	OK FB ±0.00	F: 50,50 m² U: 29,36 m LRH. 3,25 m
OK RB -0,01		OK RB -0,01	
BODEN: PVC- Belag		BODEN: PVC- Belag	
WÄNDE: Anstrich		WÄNDE: Anstrich	
DECKEN: Rasterdecke		DECKEN: Rasterdecke	
2.UG	ARCHIV 02	2.UG	VMR 1
OK FB ±0.00	F: 442,86 m² U: 112,26 m LRH. 3,25 m	OK FB ±0.00	F: 16,72 m² U: 17,99 m LRH. 3,25 m
OK RB -0,01		OK RB -0,01	
BODEN: PVC- Belag		BODEN: PVC- Belag	
WÄNDE: Anstrich		WÄNDE: Anstrich	
DECKEN: Rasterdecke		DECKEN: Rasterdecke	
2.UG	SCHLEUSE	2.UG	VMR 2
OK FB ±0.00	F: 33,93 m² U: 31,53 m LRH. 3,25 m	OK FB ±0.00	F: 10,46 m² U: 13,34 m LRH. 3,25 m
OK RB -0,01		OK RB -0,01	
BODEN: PVC- Belag		BODEN: PVC- Belag	
WÄNDE: Anstrich		WÄNDE: Anstrich	
DECKEN: Rasterdecke		DECKEN: Rasterdecke	
2.UG	QUARANTÄNE	2.UG	VMR 3
OK FB ±0.00	F: 50,18 m² U: 33,49 m LRH. 3,25 m	OK FB ±0.00	F: 11,83 m² U: 14,86 m LRH. 3,25 m
OK RB -0,01		OK RB -0,01	
BODEN: PVC- Belag		BODEN: PVC- Belag	
WÄNDE: Anstrich		WÄNDE: Anstrich	
DECKEN: Rasterdecke		DECKEN: Rasterdecke	

BEMERKUNGEN

SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VOR BAUBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN.

SÄMTLICHE DETAILPLÄNE DES BÜROS MP ARCHITEKTUR MÜSSEN BEI DER AUSFÜHRUNG BERÜCKSICHTIGT WERDEN.

ALLE TÜRMAßE IN MASSIVEN WÄNDEN BEZIEHEN SICH AUF OK FERTIGFUSSBODEN.

ALLE TÜMASSE IN LEICHTBAU-TROCKENBAUWÄNDEN BEZIEHEN SICH AUF OK FERTIGFUSSBODEN.

ALLE BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK ROHFUSSBODEN.

DIE AUFLAGEN AUS DEM BAUSCHEIN SIND DRINGEND EINZUHALTEN! ALLE UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

DIE VORGABEN UND AUFLAGEN DER TGA-PLANUNG SIND DRINGEND EINZUHALTEN UND AUSZUFÜHREN!

DIE VORGABEN UND AUFLAGEN DER STATIK SIND DRINGEND EINZUHALTEN UND AUSZUFÜHREN!

INGENIEUR GMBH FLIEGER-SEITZ
MARIE-CURIE-STRASSE 15
66953 PIRMASENS
TEL.: 06331/97026
sd@flieger-ingenieure.de

DIE VORGABEN UND AUFLAGEN DER BRANDSCHUTZPLANUNG SIND DRINGEND EINZUHALTEN UND AUSZUFÜHREN!

PTI BB GMBH
CARL-SCHURZ-STRASSE 7
66953 PIRMASENS
TEL.: 06331/25993323
sommer@pti-bb.de

LEGENDE

- MAUERWERK BESTAND
- STAHLBETON BESTAND
- MAUERWERK NEU
- TROCKENBAU
- TROCKENBAU F90
- ABBRUCH
- **BRH** BRÜSTUNGSHÖHE

INDEX	DATUM	BEARBEITER	PRÜFER	INDEXÄNDERUNG
H				
G				
F	05.10.2026	FELDEN		Lüftungen 130 mm Trockenbau mit GK Platten versehen, Flächen mit Flächenlast q_k=200 kg/m² angepasst und Regale dementsprechend angepasst
E	19.08.2026	FELDEN		Raumnummern regnirt
D	15.07.2026	FELDEN		10.02 verschoben, 10.25 eingefügt, Möblierung Besuch/Einsichtnahme angepasst
C	16.06.2026	FELDEN		Darstellung und Beschriftung Türen korrigiert
B	15.04.2026	FELDEN		Korrektur Bemaßung & Pos. Regalleisung
A	09.04.2026	KECHAGIA		Werkplanung

BAUHERR: MESSE PIRMASENS
ZEPPELINSTRAßE 11
D-66953 PIRMASENS

PROJEKT: 010-24
UMBAU UND NUTZUNGSÄNDERUNG MESSEHALLE 5 + 6
ZU MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE MIT MESSEBETRIEB
HIER: TEILABSCHNITT STADTARCHIV (TA6)

BAUORT: ZEPPELINSTRAßE 11 1 D-66953 PIRMASENS

PLANINHALT: GRUNDRISS 2.UG - EBENE B
MAßSTAB: 1:50
PLANNUMMER: 301
PROJEKTNUMMER: 24-010

H/B = 1371/1529
FORMAT

09.04.2026
DATUM

AK
GEZEICHNET

WERKPLANUNG

GRUNDRISS 2.UNTERGESCHOSS - EBENE B M1:50