WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str.6, 69214 Eppelheim

Projekt: Messehalle 5B, Zeppelinstraße 11, Pirmasens

Projekt-Nr.: 260722

Bohrkernaufbau

BK.-Nr. Kern 1	Kernlänge:	10,0 cm	Name: Leonhard	Datum: 03.07.2026

Schichtstärke [cm]	Beschreibung / Schichtbeschreibung	Herkunft	Bemerkungen
0,1 cm	Beschichtung		
9,9 cm	Beton		

Projekt: Messehalle 5B, Zeppelinstraße 11, Pirmasens

Projekt-Nr.: 260722

Bohrkernaufbau

BK.-Nr. Kern 2	Kernlänge:	5,0 cm	Name: Leonhard	Datum: 03.07.2026

Schichtstärke [cm]	Beschreibung / Schichtbeschreibung	Herkunft	Bemerkungen
0,1 cm	Beschichtung		
4,9 cm	Beton		

Projekt: Messehalle 5B, Zeppelinstraße 11, Pirmasens

Projekt-Nr.: 260722

Bohrkernaufbau

BK.-Nr. Kern 3	Kernlänge:	5,0 cm	Name: Leonhard	Datum: 03.07.2026

Schichtstärke [cm]	Beschreibung / Schichtbeschreibung	Herkunft	Bemerkungen
0,1 cm	Beschichtung		
2,0 cm	Estrich		
2,9 cm	Beton		