Projektnummer: 995

Bauzeitenplan

VG Wirges, Umbau+Erweiterung Grundschule, Wirges

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
3	**LP 6/7 Ausschreibung + Vergabe**	**138at**	Mo, 20.07.26	Fr, 29.01.27	
3.1	LV Erstellung Rohbau/ Erdarbeiten	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26	Architekten Ritz und Losacker
3.2	Vergabe Rohbau/ Erdarbeiten	3at	Mo, 28.09.26	Mi, 30.09.26	VG Wirges
3.3	LV HSLE + PV (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro)	15at	Mo, 03.08.26	Fr, 21.08.26	PB TGA (Hr. Fabian Frye)
3.4	Vergabe HSLE + PV	3at	Mo, 28.09.26	Mi, 30.09.26	VG Wirges
3.5	LV Erstellung Zimmerer, Dach, Gerüst, Fenster + Türen	10at	Di, 03.11.26	Mo, 16.11.26	Architekten Ritz und Losacker
3.6	Vergabe Zimmerer, Dach, Gerüst, Fenster + Türen	3at	Di, 15.12.26	Do, 17.12.26	VG Wirges
3.7	LV Erstellung Ausbaugewerke	10at	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26	Architekten Ritz und Losacker
3.8	Vergabe Ausbaugewerke	3at	Di, 29.12.26	Do, 31.12.26	VG Wirges
3.9	LV Maler, Bodenbelag, Baureinigung	10at	Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26	Architekten Ritz und Losacker
3.10	Vergabe Maler, Bodenbelag, Baureinigung	3at	Mi, 13.01.27	Fr, 15.01.27	VG Wirges
3.11	LV Außenanlage + Möblierung	10at	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26	Architekten Ritz und Losacker
3.12	Vergabe Außenanlage + Möblierung	3at	Mi, 27.01.27	Fr, 29.01.27	VG Wirges
4	**LP 8 Rohbauphase**	178at	Mo, 05.10.26	Fr, 18.06.27	
4.1	Baumfällarbeiten, Gelände freimachen	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26	Tiefbauer
4.2	Erdarbeiten, Tiefbau	30at	Di, 06.10.26	Mo, 16.11.26	Tiefbauer
4.3	Schulhofquerung für Versorgungsleitungen Heizung	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26	Tiefbauer + Heizungsbauer
4.4	Regenwasserrückhaltung Tiefbau	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	Tiefbauer
4.5	Bodenplatte	10at	Di, 17.11.26	Mo, 30.11.26	Rohbauer
4.6	Erstellung Rohbau	53at	Di, 01.12.26	Mo, 15.02.27	Rohbauer
4.7	Zimmerarbeiten	5at	Di, 16.02.27	Mo, 22.02.27	Zimmermann
4.8	Gerüststellung	88at	Mo, 25.01.27	Mi, 02.06.27	Gerüstbauer
4.9	Dachdeckungsarbeiten + Fassade	42at	Di, 23.02.27	Fr, 23.04.27	Dachdecker
4.10	Tiefbau für Schulhofüberdachung	10at	Di, 11.05.27	Di, 25.05.27	Tiefbauer
4.11	Schlosserarbeiten Schulhofkonstruktion	14at	Di, 01.06.27	Fr, 18.06.27	Metallbauer
4.12	Aufmaß Fenster und Türen + Fertigung	40at	Di, 02.02.27	Mi, 31.03.27	Fensterbau/ Metallbauer
4.13	Fenstereinbau	5at	Fr, 19.03.27	Do, 25.03.27	Fensterbauer/ Metallbauer
4.14	Einbau Außentüren	4at	Di, 30.03.27	Fr, 02.04.27	Fensterbauer/ Metallbauer
4.15	Außenputz Giebel	10at	Mo, 05.04.27	Fr, 16.04.27	
5	**LP 8 Ausbau**	179at	Di, 30.03.27	Do, 09.12.27	
5.1	Elektroinstallation	30at	Di, 30.03.27	Di, 11.05.27	Elektroinstallateur
5.2	Heizungs- und Sanitärinstallation	15at	Mo, 26.04.27	Di, 18.05.27	Heizungs- und Sanitärinstallateur
5.3	Rohinstallation Lüftung	5at	Mo, 10.05.27	Fr, 14.05.27	Lüftungsbauer
5.4	PV Anlage auf Dach montieren	10at	Mi, 12.05.27	Mi, 26.05.27	PV- Solateur
5.5	Innenputzarbeiten + Trocknung	26at	Mi, 12.05.27	Fr, 18.06.27	Verputzer
5.6	Trockenbauarbeiten Wände, Vorwände	20at	Mo, 21.06.27	Fr, 16.07.27	Trockenbauer
5.7	Bodendämmung und FB- Heizungsverlegung	5at	Mo, 19.07.27	Fr, 23.07.27	Heizungsinstallateur
5.8	Estricharbeiten + Trocknung	10at	Mo, 26.07.27	Fr, 06.08.27	Estrichleger
5.9	Trockenbau Decken	20at	Mo, 02.08.27	Fr, 27.08.27	Trockenbauer
5.10	Innentüren: Türzargen	3at	Mi, 25.08.27	Fr, 27.08.27	Tischler
5.11	Fliesenarbeiten	20at	Mo, 30.08.27	Fr, 24.09.27	Fliesenleger
5.12	Malerarbeiten Wände/ Decken	30at	Mo, 06.09.27	Fr, 15.10.27	Maler/ Lackierer
5.13	Fertiginstallation Elektro	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27	Elektroinstallateur
5.14	Fertiginstallation Sanitär	10at	Mo, 04.10.27	Fr, 15.10.27	Sanitärinstallateur
5.15	Fertiginstallation Lüftung	5at	Mo, 11.10.27	Fr, 15.10.27	Lüftungsbauer
5.16	Fertiginstallation Heizung	5at	Mo, 11.10.27	Fr, 15.10.27	Heizungsinstallateur
5.17	Bodenbelagsarbeiten	29at	Mo, 18.10.27	Fr, 26.11.27	Bodenleger
5.18	Innentüren: Türblätter	4at	Mo, 25.10.27	Do, 28.10.27	Tischler
5.19	Montage bewegliche Trennwand	4at	Mo, 08.11.27	Do, 11.11.27	Tischler
5.20	WC Trennwände	4at	Di, 09.11.27	Fr, 12.11.27	WC- Trennwandbauer
5.21	Baureinigungsarbeiten	2at	Mo, 29.11.27	Di, 30.11.27	Reinigungsunternehmen
5.22	Außenanlage	51at	Fr, 28.05.27	Fr, 06.08.27	Tiefbauer
5.23	Bepflanzung	10at	Mo, 09.08.27	Fr, 20.08.27	Tiefbauer
5.24	Möblierung/ Einrichtung	1at	Di, 07.12.27	Di, 07.12.27	Möbelschreiner
5.25	Fertigstellung und Umzug	1at	Do, 09.12.27	Do, 09.12.27	Grundschule/ Bauherr
6	Innerer Umbau Bestandsgebäude	35at	Mo, 28.06.27	Fr, 13.08.27	
6.1	Baustelleneinrichtung/ Staubschutz	5at	Mo, 28.06.27	Fr, 02.07.27	Maler
6.2	Durchbruch Serverraum	3at	Do, 01.07.27	Mo, 05.07.27	Rohbauer
6.3	Trockenbau Wände altes Lehrerzimmer	5at	Mo, 05.07.27	Fr, 09.07.27	Trockenbauer
6.4	Trockenbau Umbau unter neuem Sanitärtrakt	10at	Mo, 12.07.27	Fr, 23.07.27	Trockenbauer
6.5	Schreinerarbeiten Ladestation (Treppe und Wand)	10at	Mo, 19.07.27	Fr, 30.07.27	Möbelschreiner
6.6	WC Einbau Untergeschoss	10at	Mo, 26.07.27	Fr, 06.08.27	Trockenbauer/ Sanitärinstallateur
6.7	Malerarbeiten	20at	Mo, 19.07.27	Fr, 13.08.27	Maler

Urheberrechtlich geschützt. Ohne Genehmigung darf diese Zeichnung weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Architekten Ritz & Losacker GmbH
Obere Ilbach 2
Heiligenroth
Tel. +49 2602 997820
Fax +49 2602 9978259
e-Mail: info@ritz-losacker.de