Bauzeitenplan

VG Wirges, Umbau+Erweiterung Grundschule, Wirges

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
2	**LP 5 Ausführungsplanung**	99at	Mo, 01.06.26	Fr, 16.10.26	
2.1	Ausführungsplanung Hochbau	99at	Mo, 01.06.26	Fr, 16.10.26	Architekten Ritz und Losacker
2.2	Ausführungsplanung HLSE	92at	Do, 11.06.26	Fr, 16.10.26	PB TGA (Hr. Fabian Frye)
2.3	Schlitz und Durchbruchspläne	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26	PB TGA (Hr. Fabian Frye)
2.4	Werkplanung Dächer	35at	Mo, 17.08.26	Fr, 02.10.26	Architekten Ritz und Losacker
2.5	Werkplanung Schlosser für Überdachung	15at	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26	Architekten Ritz und Losacker
2.6	Fenster- und Türpläne	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26	Architekten Ritz und Losacker
2.7	Schal- und Bewehrungspläne	20at	Mo, 20.07.26	Fr, 14.08.26	AK Statiker
2.8	Prüfung durch Prüfstatiker	20at	Mo, 07.09.26	Fr, 02.10.26	
3	**LP 6/7 Ausschreibung + Vergabe**	**171at**	Mo, 20.07.26	Mi, 17.03.27	
3.1	LV Erstellung Rohbau/ Erdarbeiten	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26	Architekten Ritz und Losacker
3.2	Vergabe Rohbau/ Erdarbeiten	3at	Mo, 28.09.26	Mi, 30.09.26	VG Wirges
3.3	LV HSLE + PV (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro)	15at	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26	PB TGA (Hr. Fabian Frye)
3.4	Vergabe HSLE + PV	3at	Mo, 16.11.26	Mi, 18.11.26	VG Wirges
3.5	LV Erstellung Zimmerer, Dach, Gerüst, Fenster + Türen	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26	Architekten Ritz und Losacker
3.6	Vergabe Zimmerer, Dach, Gerüst, Fenster + Türen	3at	Mo, 16.11.26	Mi, 18.11.26	VG Wirges
3.7	LV Erstellung Ausbaugewerke	10at	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26	Architekten Ritz und Losacker
3.8	Vergabe Ausbaugewerke	3at	Di, 29.12.26	Do, 31.12.26	VG Wirges
3.9	LV Maler, Bodenbelag, Baureinigung	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27	Architekten Ritz und Losacker
3.10	Vergabe Maler, Bodenbelag, Baureinigung	3at	Mo, 01.03.27	Mi, 03.03.27	VG Wirges
3.11	LV Außenanlage + Möblierung	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27	Architekten Ritz und Losacker
3.12	Vergabe Außenanlage + Möblierung	3at	Mo, 15.03.27	Mi, 17.03.27	VG Wirges
4	**LP 8 Rohbauphase**	178at	Mo, 05.10.26	Fr, 18.06.27	
4.1	Baumfällarbeiten, Gelände freimachen	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26	Tiefbauer
4.2	Erdarbeiten, Tiefbau	29at	Di, 06.10.26	Fr, 13.11.26	Tiefbauer
4.3	Schulhofqueerung für Versorgungsleitungen Heizung	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26	Tiefbauer + Heizungsbauer
4.4	Regenwasserrückhaltung Tiefbau	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	Tiefbauer
4.5	Bodenplatte	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26	Rohbauer
4.6	Erstellung Rohbau	53at	Mo, 30.11.26	Fr, 12.02.27	Rohbauer
4.7	Zimmerarbeiten	4at	Mo, 15.02.27	Do, 18.02.27	Zimmermann
4.8	Gerüststellung	88at	Mo, 25.01.27	Mi, 02.06.27	Gerüstbauer
4.9	Dachdeckungsarbeiten + Fassade	44at	Fr, 19.02.27	Fr, 23.04.27	Dachdecker
4.10	Tiefbau für Schulhofüberdachung	10at	Di, 11.05.27	Di, 25.05.27	Tiefbauer
4.11	Schlosserarbeiten Schulhofkonstruktion	14at	Di, 01.06.27	Fr, 18.06.27	Metallbauer
4.12	Aufmaß Fenster und Türen + Fertigung	35at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.03.27	Fensterbau/ Metallbauer
4.13	Fenstereinbau	4at	Mo, 22.03.27	Do, 25.03.27	Fensterbauer/ Metallbauer
4.14	Einbau Außentüren	4at	Di, 30.03.27	Fr, 02.04.27	Fensterbauer/ Metallbauer
4.15	Außenputz Giebel	10at	Mo, 05.04.27	Fr, 16.04.27	
5	**LP 8 Ausbau**	127at	Di, 30.03.27	Mo, 27.09.27	
5.1	Elektroinstallation	33at	Di, 30.03.27	Fr, 14.05.27	Elektroinstallateur
5.2	Heizungs- und Sanitärinstallation	33at	Mo, 05.04.27	Fr, 21.05.27	Heizungs- und Sanitärinstallateur
5.3	Rohinstallation Lüftung	24at	Mo, 05.04.27	Fr, 07.05.27	Lüftungsbauer
5.4	PV Anlage auf Dach montieren	10at	Mi, 12.05.27	Mi, 26.05.27	PV- Solateur
5.5	Innenputzarbeiten + Trocknung	14at	Di, 30.03.27	Fr, 16.04.27	Verputzer
5.6	Trockenbauarbeiten Wände, Vorwände	33at	Mo, 05.04.27	Fr, 21.05.27	Trockenbauer
5.7	Bodendämmung und FB- Heizungsverlegung	4at	Mo, 24.05.27	Fr, 28.05.27	Heizungsinstallateur
5.8	Estricharbeiten + Trocknung	20at	Mo, 31.05.27	Fr, 25.06.27	Estrichleger
5.9	Trockenbau Decken	25at	Mo, 07.06.27	Fr, 09.07.27	Trockenbauer
5.10	Innentüren: Türzargen	5at	Mo, 12.07.27	Fr, 16.07.27	Tischler
5.11	Fliesenarbeiten	20at	Mo, 21.06.27	Fr, 16.07.27	Fliesenleger
5.12	Malerarbeiten Wände/ Decken	30at	Mo, 28.06.27	Fr, 06.08.27	Maler/ Lackierer
5.13	Fertiginstallation Elektro	15at	Mo, 09.08.27	Fr, 27.08.27	Elektroinstallateur
5.14	Fertiginstallation Sanitär	10at	Mo, 30.08.27	Fr, 10.09.27	Sanitärinstallateur
5.15	Fertiginstallation Lüftung	5at	Mo, 30.08.27	Fr, 03.09.27	Lüftungsbauer
5.16	Fertiginstallation Heizung	5at	Mo, 30.08.27	Fr, 03.09.27	Heizungsinstallateur
5.17	Bodenbelagsarbeiten	25at	Mo, 09.08.27	Fr, 10.09.27	Bodenleger
5.18	Innentüren: Türblätter	5at	Mo, 13.09.27	Fr, 17.09.27	Tischler
5.19	Montage bewegliche Trennwand	5at	Mo, 13.09.27	Fr, 17.09.27	Tischler
5.20	WC Trennwände	5at	Mo, 13.09.27	Fr, 17.09.27	WC- Trennwandbauer
5.21	Baureinigungsarbeiten	5at	Mo, 20.09.27	Fr, 24.09.27	Reinigungsunternehmen
5.22	Außenanlage	50at	Mo, 07.06.27	Fr, 13.08.27	Tiefbauer
5.23	Bepflanzung	10at	Mo, 13.09.27	Fr, 24.09.27	Tiefbauer
5.24	Möblierung/ Einrichtung	1at	Di, 21.09.27	Di, 21.09.27	Möbelschreiner
5.25	Fertigstellung und Umzug	1at	Mo, 27.09.27	Mo, 27.09.27	Grundschule/ Bauherr
6	Innerer Umbau Bestandsgebäude	32at	Do, 24.06.27	Fr, 06.08.27	
6.1	Baustelleneinrichtung/ Staubschutz	2at	Do, 24.06.27	Fr, 25.06.27	Maler
6.2	Durchbruch Serverraum	3at	Mo, 28.06.27	Mi, 30.06.27	Rohbauer
6.3	Trockenbau Wände altes Lehrerzimmer	2at	Mo, 28.06.27	Di, 29.06.27	Trockenbauer
6.4	Trockenbau Umbau unter neuem Sanitärtrakt	6at	Mi, 30.06.27	Mi, 07.07.27	Trockenbauer
6.5	Schreinerarbeiten Ladestation (Treppe und Wand)	5at	Mo, 02.08.27	Fr, 06.08.27	Möbelschreiner
6.6	Installationen Elektro HLS	5at	Mo, 28.06.27	Fr, 02.07.27	
6.7	Schnellestrich	2at	Do, 08.07.27	Fr, 09.07.27	Trockenbauer/ Sanitärinstallateur
6.8	Fliesenarbeiten	10at	Mo, 12.07.27	Fr, 23.07.27	Trockenbauer/ Sanitärinstallateur
6.9	WC Einbau Untergeschoss	10at	Mo, 26.07.27	Fr, 06.08.27	Trockenbauer/ Sanitärinstallateur
6.10	Malerarbeiten	25at	Mo, 05.07.27	Fr, 06.08.27	Maler

Erstellt mit Plan Pro Office - Service-Büro für Bauleitplanung & Bauzeitenplanung

Projektzeitrahmen von So, 01.02.26 bis Mo, 31.01.28
Kalender: Rheinland-Pfalz (eingearbeitet)
Druckdatum: 17.09.2026 23:42
Filter:
Bearbeiter: schermuly

Architekten Ritz & Losacker GmbH
Obere Illbach 2
Heiligenroth
Tel. +49 2602 997820
Fax +49 2602 9978259
e-Mail: info@ritz-losacker.de