Ortsgemeinde Abentheuer

Neugestaltung Friedhof Abentheuer

Zeitschiene

Pos.	Ablaufplanung Bauausführung	KW	2026												2027																												
			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20
	Neugestaltung Friedhof Abentheuer																																										
1	Baubeginn	41.																																									
2	Neugestaltung Zugangsbereich Friedhof und Trauerhalle	41 - 44																																									
3	Erneuerung Wasserleitung	45.																																									
4	Grabfeld als Park- und Ruhezone	46.26/ 18.27																															Pflanzung + Rasenansaat										
5	Oberflächenarbeiten vorh. Grabfeld (ohne Einbau Mubo)	47.26/ 12.27																									Lieferung und Einbau Mubo															
6	Neues Urnengrabfeld anlegen	48 - 51.26																								Mubo + Platten							Rasenansaat										
7	Winterpause	52.26 - 6.27												Winterpause																													
8	Herstellung barrierrefreie Parkplätze	7.27 - 9.27/ 18.27																															Rasenansaat										
9	Wiederherstellung vorh. Weg	13.27																																									
10	Restarbeiten, Räumung Baustelle/ Rasenansaaten bewässern	13.27/ 19-21.27																																		Rasenansaaten bewässern							